



Planning d'acquisition de la campagne

			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
TÂCHE	Début	Fin														
Topographie	01.09.2025	26.09.2025														
Topographie en forêt	01.09.2025	26.09.2025														
Déploiement	29.09.2025	17.10.2025														
Pose des géophones	29.09.2025	17.10.2025														
Mobilisation des camions vibrateurs	13.10.2025	17.10.2025														
Acquisition	20.10.2025	07.11.2025														
Travail des camions vibrateurs	20.10.2025	05.11.2025														
Démobilisation des camions vibrateurs	06.11.2025	07.11.2025														
Ramassage	06.11.2025	28.11.2025														
Ramassage des géophones	06.11.2025	21.11.2025														
Démobilisation des équipes	24.11.2025	28.11.2025														